

## Tagesbericht für die 32. Kalenderwoche vom 06.08.2012 bis 12.08.2012

Wetter	Niederschlag in l/m <sup>2</sup>	Höchst- temperatur	Tiefst- temperatur	Wetter- beschreibung
Montag	2	25 °C	15 °C	Nieselregen
Dienstag	0	28 °C	15 °C	sonnig
Mittwoch	0	28 °C	14 °C	sonnig
Donnerstag	0	24 °C	12 °C	bedeckt
Freitag	4	22 °C	12 °C	regnerisch
Samstag				
Sonntag				

	<b>Persönlich ausgeführte Tätigkeiten, Inhalte der überbetrieblichen Ausbildung, Berufsschulthemen, Ausfallzeiten usw.</b>
Montag	<i>Berufsschule: Bodenkunde (pH-Wert), Pflanzenschutz (Tierische Schädlinge), Sozialversicherungen, Berufsverbände/BGL, Dreisatz, Pflastermaterialien</i>
	<i>Stickstoffmangelerscheinungen</i>
Dienstag	<i>Entwässerungsleitung und Abläufe abgesteckt. Rohrgraben bis 1,0 m tief mit Minibagger ausgehoben.</i>
	<i>Rohraufleger aus Sand eingebaut. Rohre DN100 verlegt. Rohrgraben lagenweise mit Rüttelstampfer verdichtet, Hofablauf auf Betonfundament C 12/15 gesetzt.</i>
Mittwoch	<i>Rohrgraben mit Sand verfüllt und lagenweise verdichtet.</i>
	<i>Planum für Pflasterfläche hergestellt.</i>
	<i>Tiefbord (8 x 20 x 50 cm) entlang einer Schnur auf Betonbett C 12/15 gesetzt und eine 10 cm breite Rückenstütze hergestellt.</i>
Donnerstag	<i>Vegetationsfläche hergerichtet, Oberboden mit der Fräse gelockert und planiert</i>
	<i>Randbereiche von Hand umgegraben, Pflanzlöcher von Hand ausgehoben</i>
	<i>Dreibock hergestellt, Carpinus betulus (H, 3xv, Stu 16-18) gepflanzt, Gießränder geformt</i>
	<i>Vinca minor gepflanzt, Pflanzfläche gelockert und gesäubert.</i>
Freitag	<i>20 cm Schotter-Tragschicht (0/45) mit Radlader profilgerecht eingebaut und verdichtet. 5 cm Pflasterbettung aus Sand</i>
	<i>eingebaut und mit Rüttelplatte verdichtet. Betonpflastersteine im Reihenverband gelegt. Fläche eingeschlämmt und abgerüttelt.</i>
Samstag / Sonntag	

Unterschriften:

Auszubildende(r)

Ausbilder(in)

03.09.2014

Auszubildende(r)

Ausbilder(in)

Datum